

Übergabeprotokoll

WAREMA Notstrom-Kit



Für künftige Verwendung aufbewahren!
Gültig ab 01. Mai 2020

WAREMA Auftrags-Nr.:	
Montageort / Pos:	
Auftraggeber:	
Objekt Adresse:	
Firma / Name	
Straße	
PLZ / Ort:	

Das Sonnenschutzprodukt wurde ohne erkennbare technische Mängel montiert.	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Das Sonnenschutzprodukt wurde ohne erkennbare technische Mängel montiert. Anmerkungen, wenn nein: _____	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Nur bei öffentlichen Gebäuden: Das Notstrom-Kit wurde, wie in der Zusatzvereinbarung beschrieben, auf die bauseitige Brandmeldeanlage aufgeschaltet.	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Die am Notstrom-Kit angeschlossenen Sonnenschutzanlagen wurden Probegefahren	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Die Sonnenschutzanlagen fahren bei nachgestelltem Stromausfall selbstständig nach oben (siehe Bedienungsanleitung – Funktionstest der Anlage)	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Die Sonnenschutzanlagen fahren bei Auslösung über zusätzlichen Taster oder eine GLT (Gebäudeleittechnik nach oben)	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Der Kunde bzw. der Nutzer wurde ordnungsgemäß anhand der Bedienungs- und Installationsanleitung in die Bedienung des WAREMA Notstrom-Kits eingewiesen.	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Der Kunde bzw. der Nutzer wurde auf das Führen des Prüfblattes und auf regelmäßige Wartungsintervalle (einmal pro Jahr) bzw. Wartungsarbeiten (gemäß Bedienungsanleitung) hingewiesen. (Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb vorgenommen werden. Vorgehen siehe Bedienungs- und Wartungsanleitung).	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Im Fahrweg befinden sich keine hineinragenden Bauteile, welche die Fahrt blockieren können. Bauteile dürfen auch nicht bei geöffneter Tür in den Verfahrweg ragen.	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Dem Kunden bzw. dem Nutzer liegen folgende Unterlagen vor: ▶ Bedienungs- und Installationsanleitung ▶ WAREMA Notstrom-Kit ▶ Prüfblatt WAREMA Notstrom-Kit	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Vor- und Nachname der einweisenden Person: _____	
Vor- und Nachname der eingewiesenen Person: _____	
Inbetriebnahme und Übergabe wurde erfolgreich durchgeführt?	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>

Datum _____

Unterschrift einweisende Person _____

Unterschrift eingewiesene Person _____

Original – weiß – für eingewiesene Person
 Durchschlag – gelb – für die einweisende Firma