

WAREMA akkugestütztes Notraff-Set

Checkliste für die Elektrofachkraft



Der Elektrofachkraft bei Auftragserteilung zur Verfügung stellen. Für künftige Verwendung aufbewahren!

Gültig ab 01. Januar 2016

DIE AUSGEFÜLLTE CHECKLISTE NACH DER INSTALLATION DEM AUFTRAGGEBER AUSHÄNDIGEN	
Objekt/Kommission	
Auftragsnummer	
Firma und Name ausführende Person	
Ansprechpartner	
Gebäude	
Stockwerk / Zimmer	
Seriennummer akkugestütztes Notraff-Set	
Sonstiges	

Prüfung, ob notwendige Infos und/oder Bauteile vorhanden sind	Ja	Nein	Anmerkung, bzw. Vorgehen wenn „Nein“	Behoben
Aktuelle Installationsanleitung liegt vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muss für die Elektroinstallation zwingend vorliegen	<input type="checkbox"/>
● Verweis auf Anschlussplan Kapitel 4.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vorgaben aus Anschlussplan sind zwingend einzuhalten	<input type="checkbox"/>
Aktuelle Bedienungs- und Wartungsanleitung liegt vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muss für die spätere Inbetriebnahme zwingend vorliegen / separate Checkliste Inbetriebnahme beachten	<input type="checkbox"/>
Die von WAREMA beigestellten Leitungen (Inkrementalgeberleitung SAC-4P-PUR 4x0,34 und Notraffleitung Megaflex 500-C2x4) liegen vor Beginn der Elektroinstallation vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eine Verwendung anderer Leitungstypen ist nicht zulässig	<input type="checkbox"/>
Der von WAREMA optional erhältlich Temperatursensor liegt vor Beginn der Elektroinstallation vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Temperatursensor wird nicht zwingend benötigt.	<input type="checkbox"/>
Liegen die Positionen der Leitungsenden vor (Motorseite, Leitungslänge außen, alle Kupplungen außen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mit Auftraggeber klären	<input type="checkbox"/>

Vorbereitung der Elektroinstallation	Ja	Nein	Anmerkung, bzw. Vorgehen wenn „Nein“	Behoben
Bei der Auswahl des Montagepunktes für die akkugestützte Steuerung ist folgendes zu berücksichtigen:				
Die max. Entfernung von der akkugestützten Steuerung zum Notruffbehäng ist durch die max. Leitungslänge von 10 m begrenzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die in der Installationsanleitung Kapitel 4.3 Anschlussplan angegebenen maximalen Leitungslängen dürfen nicht überschritten werden.	<input type="checkbox"/>
Der Montageort muss frei zugänglich sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Um das Steuerungsgehäuse herum ist ein Mindestabstand von 10 cm zu benachbarten Gegenständen / Wänden eingehalten, damit die Luftzirkulation möglich ist. Auf der Seite des Akkufachs ist ein Mindestabstand von 16 cm einzuhalten, damit der Akku getauscht werden kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Mindestabstände sind einzuhalten. Geringere Abstände sind unzulässig.	<input type="checkbox"/>
Zulässige Montagelagen wurden berücksichtigt (siehe Installationsanleitung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Installationsanleitung Kapitel 3 Montage	<input type="checkbox"/>
Der WAREMA-Nottaster muss zwingend angeschlossen werden. (Zur Funktion ist der WAREMA Nottaster erforderlich, muss aber nicht zwingend als Bedientaster neben der Tür montiert sein.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WAREMA Nottaster anschließen	<input type="checkbox"/>
Bei der Auswahl des Montagepunktes für den Nottaster sind die Bestimmungen der örtlichen Brandschutzbehörde sowie die maximal zulässige Leitungslänge (20 m) zu beachten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die in der Installationsanleitung Kapitel 4.3 Anschlussplan angegebenen maximalen Leitungslängen dürfen nicht überschritten werden.	<input type="checkbox"/>
Bei Verwendung der Eingänge "Extern 1" oder "Extern 2" (z.B. für Türkontakt, Brandmeldeanlage oder Rauchmelder) wird für jeden Eingang und jedes Notruff-Set ein separater potentialfreier Kontakt (Öffner) benötigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eine Parallel- oder Reihenschaltung ist nicht zulässig.	<input type="checkbox"/>

Anschluss	Ja	Nein	Anmerkung, bzw. Vorgehen wenn „Nein“	Behoben
Alle Schirme sind durch Unterklemmen an der Zugentlastung angeschlossen (der Schirm des Inkrementalgebers, des optionalen Temperatursensors, der Leitung des Zusatzantriebs, externer Kontakt, usw.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, dass alle Schirme aufgelegt werden.	<input type="checkbox"/>
Die akkugestützte Steuerung und das Bedienelement oder die Motorsteuereinheit/Aktor sind am selben Sicherungsabgang angeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die akkugestützte Steuerung und das Bedienelement oder die Motorsteuereinheit/Aktor am selben Sicherungsabgang anschließen.	<input type="checkbox"/>

Datum	Firma, Anschrift, Telefon, Name der Elektrofachkraft	Unterschrift
-------	--	--------------

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff Straße 2
97828 Marktheidenfeld