

# Wartungscheckliste

## Gelenkarm-, Kassetten-Markisen



auf Basis des Servicevertrages zwischen:

Bauvorhaben	Auftragsnummer	Produkttyp
Ansprechpartner	Telefonnummer	Datum
Gebäude	Stockwerk(e)	Raum

Nr.	Check-Punkt	i. O.	nicht i. O.	bei „nicht in i.O.“ bitte Bemerkung/ Maßnahmen	Mängel behoben
<b>1.0</b>	<b>Zustand der Anlagen</b>				
1.2	Behang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.3	Bespannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.4	Funktionskontrolle (Anlage ein-/ ausfahren, Behangführung und Geräusche prüfen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>2.0</b>	<b>Einbausituation</b>				
2.1	Sitz der Konsolen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.2	Befestigung der Konsolen bzw. Schraubverbindungen zur Fassade (Montageuntergrund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.3	Tuchspannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.4	Kassettenschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.5	Lauf des Ausfallprofiles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>3.0</b>	<b>Beschädigung</b>				
3.1	Motorleitung, Steckerkupplung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.2	Gelenkarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.3	Ausfallprofil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.4	Nähte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>4.0</b>	<b>Dienstleistungen</b> (wie in Vertrag unter Punkt 3 aufgeführt) Die Ausführung der Punkte 4.1, 4.2 und 4.3 setzt einen Zugang von innen voraus, ansonsten kann die Durchführung nicht gewährleistet werden.				
4.1	Motor (Endlagen oben und unten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.2	Batterie Windsensor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.3	Einstellung des Kassettenchlusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.4	Einstellung der Gelenkarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.5	Windwerte der Steuerung	Wert: _____	m/s		
4.6	Unterweisung Bedienungspersonal	erledigt:	<input type="checkbox"/>		

### Handlungsempfehlung

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass Produkte bei denen eine Reparatur erforderlich ist in die obere Endlage zu fahren und außer Betrieb zu nehmen sind.

Service Techniker	Anlagen gewartet am	Name des Endkunden
-------------------	---------------------	--------------------

Die Wartungsarbeiten am oben angeführten Objekt wurden in der KW \_\_\_\_\_ durch geschultes Personal durchgeführt.  
 Es wurden alle Anlagen überprüft und bestehende Mängel aufgenommen / abgestellt. Siehe Beiblatt. (Wenn nicht zutreffend bitte streichen)  
 Die Sonnenschutzanlagen sind in ordnungsgemäßem Zustand übergeben worden.

Datum	Unterschrift Endkunde
-------	-----------------------

Datum	Unterschrift Servicetechniker
-------	-------------------------------

2015221/12.2018