

# Wartungscheckliste Fenstermarkisen



auf Basis des Servicevertrages zwischen:

Bauvorhaben	Auftragsnummer	Produkttyp
Ansprechpartner	Telefonnummer	Datum
Gebäude	Stockwerk(e)	Raum

Nr.	Check-Punkt	i. O.	nicht i. O.	bei „nicht in i.O.“ bitte Bemerkung/ Maßnahmen	Mängel behoben
<b>1.0</b>	<b>Zustand der Anlagen</b>				
1.2	Behang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.3	Tuchspannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.4	Funktionskontrolle (Anlage ein-/ ausfahren, Behangführung und Geräusche prüfen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>2.0</b>	<b>Einbausituation</b>				
2.1	Sitz der Führungsschienen / Seilführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.2	Befestigung der Führungsschienen- oder Spannseilhalter bzw. Schraubverbindungen zur Fassade, Diagonalmße prüfen (Montageuntergrund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.3	Befestigung der Tuchwelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.4	Lauf des Fallprofil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>3.0</b>	<b>Beschädigung</b>				
3.1	Motorleitung, Steckerkupplung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.2	Ausfallgarnitur, Leitrohr, Verriegelung (Markisolette)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.3	Fallprofil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.4	Fallarm (Fallarm-Markise)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.5	Nähte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>4.0</b>	<b>Dienstleistungen</b> (wie in Vertrag unter Punkt 3 aufgeführt) Die Ausführung der Punkte 4.1 und 4.2 setzt einen Zugang von innen voraus, ansonsten kann die Durchführung nicht gewährleistet werden.				
4.1	Motor (Endlagen oben und unten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.2	Spannung der Seilführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.3	Einstellung Spindelsperre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.3	Windwerte der Steuerung	Wert:	_____	m/s	
4.4	Unterweisung Bedienungspersonal	erledigt:	<input type="checkbox"/>		

## Handlungsempfehlung

---



---

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass Produkte bei denen eine Reparatur erforderlich ist in die obere Endlage zu fahren und außer Betrieb zu nehmen sind.

_____ Servicetechniker	_____ Anlagen gewartet am	_____ Name des Endkunden
---------------------------	------------------------------	-----------------------------

Die Wartungsarbeiten am oben angeführten Objekt wurden in der KW \_\_\_\_\_ durch geschultes Personal durchgeführt.  
Es wurden alle Anlagen überprüft und bestehende Mängel aufgenommen / abgestellt. Siehe Beiblatt. (Wenn nicht zutreffend bitte streichen)  
Die Sonnenschutzanlagen sind in ordnungsgemäßem Zustand übergeben worden.

_____ Datum	_____ Unterschrift Endkunde
_____ Datum	_____ Unterschrift Servicetechniker

201529/06.2020