

# Wartungscheckliste Sonnensegel S70



auf Basis des Servicevertrages zwischen:

Bauvorhaben	Auftragsnummer	Produkttyp
Ansprechpartner	Telefonnummer	Datum
Gebäude	Stockwerk(e)	Raum

Nr.	Check-Punkt	i. O.	nicht i. O.	bei „nicht in i.O.“ bitte Bemerkung/ Maßnahmen	Mängel behoben
<b>1.0</b>	<b>Zustand der Anlagen</b>				
1.1	Behang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.2	Motor (Endlagen oben und unten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.3	Funktionskontrolle (Anlage ein-/ ausfahren, Wickelführung und Geräusche prüfen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>2.0</b>	<b>Einbausituation</b>				
2.1	Ausrichtung der Anlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.2	Befestigung der Stützen (Montageuntergrund)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.3	Anbindungspunkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>3.0</b>	<b>Beschädigung</b>				
3.1	Motorleitung, Steckerkupplung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.2	Umlenkrollen (falls vorhanden) prüfen und ggfs. schmieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.3	Seil (Verschleißteil) bei Bedarf tauschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.4	Nähte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>4.0</b>	<b>Dienstleistungen</b> (wie in Vertrag unter Punkt 3 aufgeführt)				
4.1	Einstellung Wetterstation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.2	Windwerte der Steuerung	Wert: _____ m/s			
4.3	Unterweisung Bedienungspersonal	erledigt: <input type="checkbox"/>			

## Handlungsempfehlung

---



---

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass Produkte bei denen eine Reparatur erforderlich ist in die obere Endlage zu fahren und außer Betrieb zu nehmen sind.

Service-Techniker	Anlagen gewartet am	Name des Endkunden
-------------------	---------------------	--------------------

Die Wartungsarbeiten am oben angeführten Objekt wurden in der KW \_\_\_\_\_ durch geschultes Personal durchgeführt.  
Es wurden alle Anlagen überprüft und bestehende Mängel aufgenommen / abgestellt. Siehe Beiblatt. (Wenn nicht zutreffend bitte streichen)  
Die Sonnenschutzanlagen sind in ordnungsgemäßem Zustand übergeben worden.

Datum	Unterschrift Endkunde
-------	-----------------------

Datum	Unterschrift Servicetechniker
-------	-------------------------------