

Wartungscheckliste

Sonnenschutzsteuerungen in Bus-Technologie



Bauvorhaben	Auftragsnummer	Technologie
Ansprechpartner	Telefonnummer	Datum

Die Wartung dient der vorbeugenden Instandhaltung und Feststellung des Istzustandes der elektrischen Steuerungskomponenten für die Sonnenschutzanlage. Diese umfasst die Sonnenschutzsteuerung aus dem Lieferumfang WAREMA, jedoch nicht die elektrische Spannungsversorgung der Geräte und nicht die elektrischen Antriebe des Sonnenschutzes.

Nr.	Check-Punkt	erledigt	Bemerkung/Maßnahme	Mängel behoben
1.0 Wetterstation				
1.1	Sichtprüfung der Sensoren, ggf. Reinigung bei Verschmutzung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.2	Überprüfung der elektrischen Anschlüsse auf Korrosion und Witterungsschäden	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.3	Prüfung der Funktionsfähigkeit aller Sensoren (Leichtgängigkeit des Windsensors, Ausrichtung der Fotosensoren, Montagesituation/Messfehler durch störende Schattenwerfer u.ä.)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.4	Prüfung des mechanisch festen Sitzes aller Komponenten und Beurteilung der Wetterstation bei hoher Windlast	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.5	Prüfung der Wetterwerte auf Plausibilität	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.0 Zentrale Funktionen, manuelle Bedienung und Netzwerk				
2.1	Statusabfrage der Busteilnehmer (Aktoren, Sensoren, Bediengeräte) über das Netzwerk	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.2	Prüfen und Aufzeichnen der Netzwerkauslastung (Traffic)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.3	Überprüfung der zentralen Sicherheitsfunktionen wie z.B. Wind- und Brandalarm	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.4	Funktionsprüfung der übergeordneten Funktionen wie spezielle Einstellungen für Reinigungs- und Wartungsarbeiten	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.5	Stichprobenartige Prüfung der Jalousieaktoren und der örtlichen Raumbedienung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2.6	Überprüfung bzw. Nachjustierung der Behangparameter (nur CCF-Fassaden)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.0 Anlagenzustand				
3.1	Analyse von möglichen Fehlern die dem Nutzer des Gebäudes bis zum Zeitpunkt der Anlagenwartung bereits aufgefallen sind	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.2	Instandsetzung defekter Anlagen im Rahmen der Produktgewährleistung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.0 Dienstleistung				
4.1	Ausfüllen der Wartungs-Checkliste mit Handlungsempfehlung (Maßnahmen zur Instandsetzung)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.2	Unterweisung Bedienungspersonal	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.3	Umsetzung kleinerer Änderungen auf Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Änderungswünsche

Handlungsempfehlung

Servicetechniker	Anlagen gewartet am	Name des Endkunden
Datum	Unterschrift Endkunde	
Datum	Unterschrift Servicetechniker	